



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől

8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42

Tel.: 83/348-033, 348-083, Fax: 83/548-021

Iktatószám: V/178-1/2018.

ELŐTERJESZTÉS

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. április 26-i soros ülésére**

Tárgy: Tájékoztatás a beruházások és pályázatok 2018. áprilisi állásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az idei évben elvégzett fejlesztéseket az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 23.) számú önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint végezzük. A Rendeletben meghatározott feladatok alapvetően felújítási, illetve beruházási kiadásokra tagozódtak, a költségek fedezete ugyanakkor több feladathoz kapcsolódóan pályázati forrásból került finanszírozásra. A feladatokat a Rendeletben meghatározottak alapján részletezzük.

Útépítési feladatok:

Arany János utca útburkolat felújításának tervezése és kivitelezése:

Az Arany János utca útburkolatának felújítása – a korábbiakban részletezettek szerint – az adóssághoz konszolidációban nem részesült települések támogatására elnyert pályázatokból kerül finanszírozásra. A beruházás a vállalkozói ajánlat alapján bruttó 42.485.617,- forint fedezetet igényel. Az előterjesztés készítésének napján a beruházás végső szakaszához érkezett, a járda és az útburkolat a teljes alépítménnyel együtt elkészült, a kezdő és a végpontokon létesítendő forgalomlassító szigetek hiányoznak, valamint a befejező munkálatok (útburkolati jelek festése, a táblák elhelyezése és a környezet rendezése). A vállalkozó szerződés szerinti befejezési határideje 2018. június 7, de a beruházás várhatóan határidő előtt elkészül.

Fő utcai járdák felújítása:

Az általános iskola előtti, a Déryné utcától a Kossuth utcáig terjedő Fő utcai járda, valamint vashegyi járda felújítását adóssághoz konszolidációs támogatással fogjuk tudni elvégezni. A vállalkozói ajánlat alapján a beruházás 34.416.815,- forint költséggel valósítjuk meg. Az előző ponthoz hasonlóan a beruházás befejezési határideje 2018. június 7. A vashegyi járda és a rézsű megerősítés nagyrészt elkészült – a 71.. sz. főút felújításához kapcsolódó szakaszok vannak hátra, ahol a két burkolatnak csatlakozni kell egymáshoz. A Déryné utca – Kossuth utca közötti járdaszakasz felújítása az előterjesztés készítésekor nagyjából 50%-os készletben van, a meglévő burkolatok nagyrészt felbontásra kerültek, az új létesítmény szegélyezése épül. Az általános iskola melletti járda felújítása kapcsán a Magyar Telekom Zrt.-vel kell egyeztetnünk, ugyanis ők ezen a területen új alépítményt kívánnak elhelyezni, és azt értelem szerűen a járdafelújítást megelőzően kell megvalósítani.

Közút fenntartás:

A közút fenntartás fejezet alatt csapadékvíz elvezetési, aszfaltozási, kátyúzási és egyéb karbantartási feladatokra összesen nettó 12.300.000,- forint áll rendelkezésre. A kátyúzási feladatok felmérését a TÜCS elvégezte, a vállalkozók ajánlataira várunk.

A április 17-ei településbejárás alkalmával egyeztetésre került az Arany János utca aszfaltozása az Erkel F. u. és a Fürdő u. közötti szakaszon, melynek fedezetét a közút fenntartására elkülönített összeg biztosítja. Az egyeztetés alapján ezen szakasz aszfaltozása megtörtént, a kivitelezést a legelőnyösebb ajánlatot bruttó 5.717.922,- bekerülési költséggel a Fitotron System Kft. végezte.

Iskolai műfüves pálya:

Műfüves pálya labdafogó hálótartó oszlopok:

A beruházásra nettó 600.000,- forint fedezet áll rendelkezésre. A beruházás nem került végrehajtásra.

Közvilágítás:

A fejezet beruházási során lámpatestek és kandeláberek beszerzésére összesen nettó 1.040.000,- forint áll rendelkezésre.

Város és községgazdálkodási feladatok:

Óvoda épületének átalakítása:

A 2017. évi tűzvédelmi ellenőrzéseket követően a tűzvédelmi hatóság a tetőtér beépítése kapcsán újabb átalakításokat írt elő. A tetőtéri helyiségek mellett kialakított raktárhelyiség tűzvédelmi szempontból nem volt megfelelő, ezért a tetőszerkezet gipszkartonnal történő burkolását is el kellett végezni. Az első emeletre vezető lépcső biztonságosabbá tétele miatt új greslap burkolatot kapott. Mindkét átalakítást a TÜCS végezte el, így a költségvetést csupán az anyagköltség terhelte.

Kisajátítás-kártalanítás (Mondák Háza):

A Képviselő-testület 2018. március 14-i ülésén 24/2018. (III.14.) számú határozatával a „Balatoni és erdei mondák birodalma” című projekt áthelyezéséről döntött, így a korábbi beruházáshoz kapcsolódó tulajdonszerzésre fordítható összeg fedezete felszabadult, az a projekten belül átcsoportosítható.

Helyi Termék Piac fejlesztése Vonyarcvashegyen - TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00006

A projekt kapcsán a tetőfedési tervek elkészültek. Jelenleg a teljes műszaki tartalom véglegesítése zajlik. Ápr. 30. projektünk első mérföldköve, amely határidőre a Közreműködő Szervezet felé be kell nyújtanunk a teljes tervdokumentációt, árajánlatokkal/tervezői költségbecsléssel alátámasztott költségvetést, ki kell választani a projektmenedzsment tagjait, illetve a költségcsökkentés miatt átdolgozott üzleti tervet. Ezt követően 2 hónap áll rendelkezésre a közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

Balatoni és erdei mondák birodalma Vonyarcvashegyen - TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-0009

A fentebb említett Képviselő-testületi határozat alapján a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságához a helyszín módosítás kapcsán 2018. március 26-án módosítási igényt nyújtottunk be a helyszín áthelyezésével kapcsolatban. E levélre válaszolva az Államkincstár hiánypótlást írt elő, melyet határidőre teljesítettünk. Az ügyintéző tájékoztatása alapján kérelmünket országos szinten bírálják el, válasz még nem érkezett.

Jelen pályázat esetében az első mérőföldkő időpontja 2018. május 31. A határidő közelsége miatt megkezdtek a projekt megvalósításához szükséges szakemberekkel az egyeztetéseket (építész, gépész-tervező, villamos- és gyenge áram tervező, belső építész, kerttervező, informatikus, marketing szakember).

Munkájuk megrendelésére a helyszínráthelyezés jóváhagyásának hiánya miatt nem került sor.

Csapadékvíz csatorna hálózat fejlesztése Vonyarcvashegyen - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00015

A beruházás megvalósítására 2018. január 2-án kötöttünk vállalkozási szerződést a Horváth-Ép Kft-vel összesen nettó 50.720.638,- forint bekerülési költséggel. A beruházás megvalósítása folyamatban van, azonban az aléptményi munkák kivitelezése során olyan akadályokba ütköztünk, amely a megvalósítást időben némileg hátráltatta. A terepszint alatti közműveket (ivóvíz, földgáz, elektromos áram, kábeltévé) több helyen ki kellett váltani, amelyhez a közműszolgáltatók segítsége is kellett. Ezeknek a feladatoknak a koordinálása nem volt egyszerű feladat. A Helikon utcai hálózat elkészült, a Rákóczi utcai hálózat cca. 80%-os készültségben van. A beruházás teljesítése a szerződéses határidőn belül várhatóan megtörténik.

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása - VP-6-7.4.1.1-16

A megvalósítás első lépéseként a pályázat benyújtásakor kiállított árajánlatok felülvizsgálata megtörtént. Az új kivitelezői árajánlat szerint a munka költsége br. 68 millió forint.

Az Irányító Hatóság 2018. március 23-án hivatalos közleményben tudatta, hogy a projekt támogatási intenzitása 75 %-ról 85 %-ra változik. 2018. április 4-én a Magyar Államkincstár támogatói okiratunkat módosította, de a várt intenzitás növekedés mellett az el nem számolható költségek körét bővítette, így a támogatás tartalom csupán 4.233.964 Ft-tal nőtt. Jelenleg hatályos támogatói okiratunk szerint:

- a projekt teljes költségvetése: 65.748.391 Ft,
- a projekt elszámolható költségei összesen: 58.823.519 Ft,
- támogatás összesen: 49.999.984 Ft,
- önerő: 15.748.407 Ft.

Tekintettel az építőiparban megfigyelhető anyagár és élőmunka költség emelkedésre, továbbá a projekt egyéb költségeinek fedezésre (tervezői díjak, közbeszerzés, műszaki ellenőr) az előírt önerőn kívüli további többlet források biztosítása szükséges.

Jelenleg a kiviteli tervek elkészítése zajlik, várhatóan a T. Képviselő-testület májusi soros ülésén dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról.

2018. augusztus 3-ig a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával megegyező összeggel kötelesek vagyunk elszámolni, így a kivitelezési munkálatokat legkésőbb 2018. júliusában szükséges megkezdeni.

Strand:

Strandi sétány áthelyezése:

A beruházás az I. és II. pénztár között és a pavilonsor előtt húzódó sétány áthelyezését, a parti sétány melletti padok átépítését valamint a 2107 hrsz-ú területen korábban megvalósított napelemes térvilágítási hálózat áthelyezését tartalmazza. A műszaki tervek elkészültek, azokat tájékoztató árajánlat kérése céljából helyi vállalkozónak kiküldtük, azonban az elmúlt hónapok időjárása miatt (a Balaton magas vízállása miatt a strand gyepfelületén nem lehet közlekedni) a beruházást az őszi időszakra kell halasztani.

Temető:

Templom körüli térkő kialakítása – I. világháborús emlékek felújítása – HIM-HF-16

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2017. december 5-én kelt értesítése szerint a pályázat a kért támogatást megkapta, 2.000.000,- forint összegben önrész nélkül valósíthatjuk meg a beruházás alábbi tevékenységeit:

- Zománctáblák beszerzése br. 23.512,- forint értékben,
- Templom előtti kőkereszt restaurálása br. 508.000,- forint értékben,
- 15 m² térburkolat kialakítása a kőkereszt körül br. 492.001,- forint értékben,
- 30 m² térburkolat kialakítása a kis kőkeresztek körül br. 650.842,- forint értékben,
- 33 db beton emlékkereszt felújítása áthelyezéssel br. 111.061,- forint értékben és
- növénytelepítés és parkosítás br. 214.584,- forint értékben.

A zománctáblákat megrendeltük, a templom előtti kőkereszt restaurálása az előterjesztés elkészítésekor folyamatban van.

Több helyi vállalkozó megkeresése és nemleges válasza után a Fititron-System Kft. adott árajánlatot a további munkák elvégzésére.

A költségvetési rendeletben templom körüli térkövezésre rendelkezésre áll br. 1.905.000,- forint, így a két forrás összevonásával megvalósítható a régóta tervezett beruházás.

A beruházást 2018. május 31-ig meg kell valósítani, további egy hónap áll rendelkezésre a számlák pénzügyi teljesítésére és további egy hónap a beszámoló elkészítésére.

Tájékoztató a lezárt pályázatokról:

Az 1956-os forradalomnak emléket állító ún. Büszkeségpont kialakítása:

A 4.997.450,- forint összköltséggel megvalósuló beruházás elszámolása 2018. januárjában elfogadásra került.

Szociális alapszolgáltatás fejlesztése Vonyarcvashegyen - TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00007

A pályázat minden tevékenysége megvalósult, a mikrobuszra megkaptuk a hatósági engedélyt ételszállításra, a záró beszámoló és elszámolás benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz, válasz még nem érkezett.

Hungarikum pályázat

A „Nemzeti értékek népszerűsítése vonyarcvashegyi rendezvényeken külföldi partnertelepülések bevonásával” c., 1.500.000,- forint elnyert támogatású pályázat elszámolása a Földművelésügyi Minisztériumhoz benyújtásra került, válasz még nem érkezett rá.

Tájékoztató az elnyert pályázatokról:

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00393

2018. január 1-jétől az iratkezelés, hagyaték, ipar és kereskedelem, ingatlan kataszter témájú nyilvántartások, ügyintézés is az ASP rendszer moduljain keresztül valósulnak meg. Megvalósult a kataszter rendszer migrációja, régi iktatórendszer adatainak átvitele az új iktatórendszerbe, illetve Informatikai Biztonsági Szabályzat és Elektronikus Ügyintézés szabályzatának kidolgozása, Iratkezelési Szabályzat aktualizálása.

Az előleg utalása miatt a projekt keretében kifizetési kérelmet nyújtottunk be 2018. decemberében, melyre a mai napig semmiféle válasz nem érkezett.

A projekt megvalósítása jó ütemben halad, teljes körű lebonyolításának véghatárideje: 2018. június 30.

Családbarát Munkahely

A pályázat célja a munka és magánélet összehangolásának segítése, a munkaerő lojalitás növelése, a fluktuáció megakadályozása. A Családbarát Munkahely díjat és a hozzá kapcsolódó 1.000.000 Ft támogatást elnyertük. Ezidáig megvalósítottunk a lap-top beszerzést. A pályázat keretében a székhely hivatalban és Balatonyörökön is játszósarok kialakítását tervezzük, hivatali kirándulást, nyári tábort a dolgozók gyerekeinek és családi köztisztviselői napot fogunk finanszírozni a költségvetésből. A megvalósítás véghatárideje: 2018. június 30.

Elbírálás alatt álló pályázatok

Külterületi utak felújítása – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

2017. januárjában pályázatot nyújtottunk be az Agyagos utca folytatásában meglévő erdei út burkolatának kiépítésére. Ez a létesítmény tárná fel a leendő új köztemetőt is. A pályázatban az útépités költsége 8.915.357 Ft, emellett egy AGT 835 T/S típusú traktort és hozzá kiegészítőket (szárzúzó, tólólap és hómaró) kívánunk beszerezni 10.655.300 Ft értékben. A járulékos költségekkel együtt (tervezés, menedzsment és műszaki ellenőrzés) a projekt összköltsége 20.314.277 Ft, támogatási intenzitás 75 %. A projekt jelenleg elbírálás alatt van. A pályázatkezelő rendszerben azt látjuk, hogy a pályázat státusza jóváhagyott, de semmiféle hivatalos értesítést nem kaptunk a pályázat sikerességéről.

Benyújtás előtt álló pályázatok

A T. Képviselő-Testület a mai testületi ülésen dönt két pályázat benyújtásáról, az ahhoz szükséges önrész biztosításáról. Ez a két pályázat a következő:

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás

A Művelődési Ház és Könyvtár intézményünk informatikai eszköz- és bútorbeszerzésre pályázunk. A pályázat beadási határideje: 2018. április 29.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Tanácstermünk felújítására adjuk be a pályázatot 31.600.000,- forint összegben. A pályázat beadási határideje: 2018. május 2.

További benyújtás előtt álló pályázatok:

Arcot a termelőnek – rendezvények és marketing támogatás – VP6-19.2.1.-42-7-17

A LEADER keretében megjelent pályázatra a Művelődési Ház és Könyvtár nyújtja be a támogatási kérelmét a XXV. Vonyarci Boros Forगतag és a XII. Bor- és Csemegeszlő Fesztivál rendezési költségeire. A megpályázott összeg: 1.500.000,- forint. A rendezvényeken a helyi értékeket, a helyi hagyományokat kell bemutatni. Határidő: április 30.

Helyi értékekre alapuló térségi együttműködések turisztikai célú fejlesztése – VP6-19.2.1.-42-5-17

Szintén a LEADER keretében megjelent pályázat célja a térséget népszerűsítő, a térségen túlmutató programok, események szervezése. Ezen pályázatot már a 2019-es Boros Forगतag rendezvényünkre nyújtja be a Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület együttműködésben a balatonyöröki és gyenesdiási turisztikai egyesülettel/művelődési intézményekkel erősítve a bornapok térségi marketingjét, szinergikus hatásait. Határidő: április 30.

WIFI4EU Pályázat

Közvetlenül az Európai Bizottság által kiírt pályázat célja, hogy a megpályázható 15.000 EUR utalványból vezeték nélküli internetkapcsolatok épülhessenek ki. A kapott támogatásból fedezhető a berendezések (nyilvános internet-hozzáférési pontok) beszerzése és üzembe állítása. Emellett azonban az önkormányzatnak szükséges legalább 3 évig az internet-hozzáférés (internet-előfizetés), valamint a berendezések rendeltetésszerű üzemét biztosító karbantartás költségeit viselnie. Benyújtási határidő: május 15.

Családbarát pályázat 2018

A 2018-as év a Magyar Kormány döntése alapján a családok éve. A tavalyi siker után úgy döntöttünk, hogy a Közös Hivatal ismét benyújtja pályázatát. Benyújtási határidő: június 30.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Vonyarcvashegy, 2018. április 19.

Péter Károly
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztatás a beruházások és pályázatok 2018. áprilisi állásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a beruházásokról, fejlesztésekről és pályázatok 2018. áprilisi állapotáról készített beszámolót.

Határidő: folyamatos

Felelős: Péter Károly polgármester